

Cieszanów, 8.02.2024 r.

## Sprawozdanie

z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów

na lata 2016 - 2023.

Zaktualizowany Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016-2023 uchwalony przez Radę Miejską w Cieszanowie w dniu 25 maja 2018 r. uchwałą nr LIV/54/2018 został wpisany do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 457/9557/18 z 31 lipca 2018 r.

Realizacja projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych nie przebiegała zgodnie z założeniami Programu Rewitalizacji (przyjętym harmonogramem realizacji projektów):

- Projekt podstawowy nr 1

„Rewitalizacja terenów popegeerowskich Osiedle Nowe Siolo i Osiedle Stary Lubliniec poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie obiektów i ich otoczenia w celu poprawy warunków życia mieszkańców”.

Według dat planowanych terminów /IV kw 2017 r., 29 V 2018r./ ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą RPO Województwa Podkarpackiego konkursu Rewitalizacja przestrzeni regionalnej , nabór nr RPPK.06.03.00-IZ-00-18-001/18 - konkurs ogólny, Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016-2023 nie był wpisany w Wykazie programów rewitalizacji prowadzonym przez Instytucję Zarządzającą, a tym samym projekt nie spełniał kryteriów formalnych. Jednocześnie Gmina Cieszanów nie posiadała zatwierdzonego programem rewitalizacji zakresu rzeczowego przedmiotu projektu planowanego do dofinansowania, nie było więc możliwości wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych decyzji o warunkach zabudowy, decyzji środowiskowych, pozwoleń na budowę / z powodu braku potwierdzonego zakresu rzeczowego, nazewnictwa, tytułów zadań/. Wstrzymano prace projektowe, a dla budynku dawnego biurowca w Starym Lublińcu rozpoczęto prace projektowe w celu wnioskowania o budowę Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Starym Lublińcu. Wniosek o dofinansowanie składano w roku 2019, 2020 i 2021, ale wsparcia finansowego zadanie nie uzyskało.

Na podstawie aktu notarialnego 3287/2022 z dnia 28-09-2022 r. Gminie Cieszanów nieodpłatnie przekazano działkę nr 88/3 wraz z budynkiem dawnego spichlerza w Nowym Siolo.

W czerwcu 2023 r. Gmina Cieszanów podpisała umowę z Fundacją „Most the Most” w Warszawie na dofinansowanie I etapu remontu spichlerza w Nowym Siolo na kwotę 1 mln. zł., który powinien zakończyć się w marcu 2025 roku.

Opóźnienia w realizacji tego projektu wpłynęły na realizację innych projektów rewitalizacyjnych /nie inwestycyjnych/ uniemożliwiając ich realizację na bazie infrastruktury wybudowanej w ramach projektu podstawowego nr 1.

Zakładana wartość projektu 10 000 000 zł., w tym:

budżet gminy – 500 000 zł.,

środki unijne - 8 500 000 zł.,

środki krajowe - 1 000 000 zł.

Zakładany termin realizacji: 2018 -2020

Wydatki poniesione dotychczas: 71 900 zł., w tym: budżet gminy – 71 900 zł..

Wykonano zadania:

a) Projekt budowlany „Przebudowa budynku dawnego biurowca i kotłowni na działce 320/99 i 320/100 w Starym Lublińcu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu” na potrzeby dofinansowania projektu Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Starym Lublińcu (lipiec 2018-sierpień 2019 – wartość 37 000 zł. brutto

b) Projekt budowlany spichlerza remont i odbudowa w Nowym Siole /dokumentacja w części architektonicznej, inwentaryzacja i konstrukcja/ /bez instalacji elektrycznej, wod-kan, C.O., gaz, zagospodarowania terenu, dróg, monitoringu, kosztorysów/ /lipiec sierpień 2018 – wartość 9 900 zł. brutto/

c) Wykonanie Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ZAGROBLA I” /obejmujący spichlerz w Nowym Siole/ / od grudzień 2018 do 2020 – wartość 25 000 zł. brutto/

- Projekt podstawowy nr 2

„Remont i rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Nowym Siole oraz zakup i instalacja wyposażenia "Centrum Legend – Bajkowe SPA".

Podmiot gospodarczy utracił dofinansowanie na realizację projektu, a z własnych środków nie jest w stanie kontynuować realizacji zadań. Podmiot ten zawniósł o nowe dotacje i oczekuje w chwili obecnej na ocenę wniosków o dofinansowanie. Opóźnienia w realizacji tego projektu wpływały na realizację innych projektów rewitalizacyjnych /nie inwestycyjnych/ uniemożliwiając ich realizację na bazie infrastruktury wybudowanej w ramach projektu podstawowego nr 2.

Zakładana wartość projektu 21 000 000 zł.,

w tym: środki unijne - 12 000 000 zł.,

środki prywatne - 9 000 000 zł.

Zakładany termin realizacji: 2017 -2019

Wydatki poniesione dotychczas: 0 zł. /brak danych, podmiot zobowiązany do zwrotu zaliczki na dotację/.

- Projekt podstawowy nr 3

„Budowa oraz zakup i instalacja wyposażenia „Centrum Oręza Rzeczypospolitej” w Nowym Siole. Podmiot gospodarczy utracił dofinansowanie na realizację projektu, a z własnych środków nie jest w stanie kontynuować realizacji zadań. Podmiot gospodarczy jest w stanie likwidacji. Opóźnienia w realizacji tego projektu wpływały na realizację innych projektów rewitalizacyjnych /nie inwestycyjnych/ uniemożliwiając ich realizację na bazie infrastruktury wybudowanej w ramach projektu podstawowego nr 2.

Zakładana wartość projektu 37 000 000 zł.

w tym: środki unijne - 21 000 000 zł.,  
środkami prywatnymi - 16 000 000 zł.

Zakładany termin realizacji: 2017 -2019

Wydatki poniesione dotychczas: 0 zł. /brak danych, podmiot zobowiązany do zwrotu zaliczki na dotację/.

Podmiot gospodarczy utracił dofinansowanie na realizację projektu. Podmiot gospodarczy jest w stanie likwidacji. Podmiot gospodarczy zakupił jedynie grunt pod realizację projektu,

- Projekt podstawowy nr 4

„Rozwój OZE na terenie Gminy Cieszanów”.

Gmina Cieszanów w marcu 2017 r. złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO Województwa Podkarpackiego. Wniosek został oceniony pozytywnie i na liście rezerwowej oczekiwał na przyznanie dofinansowania do lutego 2021 r.

Zakładana wartość projektu 11 000 000 zł.,  
w tym: budżet gminy – 110 000 zł.,  
środkami unijnymi - 9 350 000 zł.,  
środkami prywatnymi - 1 540 000 zł.

Zakładany termin realizacji: 2017 -2019, faktyczny termin realizacji 2021-2023.

Wydatki poniesione dotychczas: 12 617 433 zł., w tym: budżet gminy – 40 983 zł.. środki prywatne – około. 4 702 300 zł./ i dofinansowanie 7 874 150 zł.

Zrealizowano zadanie:

- Przygotowanie oraz opracowanie dokumentów dla projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Cieszanów” zgodnie z działaniem 3.1 oraz wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 /od czerwiec 2016 do marzec 2017, wartość 54 600 zł., obsługa projektu i promocja w latach 2021-2023 wartość 68265 zł., ubezpieczenie wykonanych instalacji 113562 zł.

- Na podstawie umowy o dofinansowanie RPPK.03.01.00-18-0031/17 z dnia 26.02.2021 r. wraz z aneksem Nr 1 z dnia 27 czerwca 2023 r. zrealizowano w terminie do końca czerwca 2023 r. projekt „Rozwój OZE na terenie Gminy Cieszanów”, w ramach którego dostarczono i zamontowano:

\* 390 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 2,16 MW,

\* 139 kolektorów słonecznych o łącznej mocy 474,57 kW,

\* 13 kotłów na biomasę 25 kW o łącznej mocy 325 kW,

\* 31 pomp ciepła (9 szt. – 13 kW i 22 szt. 16 kW) o łącznej mocy 471,2 kW.

Wartość całkowita projektu – 12 381 006,84 zł.

Wartość dofinansowania – 7 874 150,88 zł.

- Projekt podstawowy nr 5

„e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”.

Projekt zrealizowano w zakładanym terminie.

Zakładana wartość projektu 150 000 zł.,  
w tym: budżet gminy –10 000 zł.,  
środki unijne - 140 000 zł.,

Zakładany termin realizacji: 2016 -2019

**Wydatki poniesione dotychczas:** 120 200 zł., w tym: wkład Gminy Cieszanów niepieniężny - 6 300 zł;  
środki inne wsparcie Fundacji Aktywizacji w Warszawie - 113 900 zł;

Projekt zrealizowano całości, w zakładanym terminie. Finansowanie projektu prowadziła Fundacja Aktywizacji, ul. Chałubińskiego 9 lok. 9a w Warszawie. W zakresie kompetencji cyfrowych przeszkolono 140 osób, w tym 6 osób z terenu Stary Lubliniec Osiedle i 10 osób z terenu Nowe Sióło Osiedle.

- Projekt podstawowy nr 6

„Integracja społeczna – włączenie społeczne i wsparcie w sytuacjach kryzysowych mieszkańców”.  
Projekt oczekuje na realizację.

Jednocześnie realizacja projektu uzależniona jest od powstania planowanej infrastruktury na obszarach rewitalizowanych /projekt podstawowy 1/.

Zakładana wartość projektu 500 000 zł.,  
w tym: budżet gminy – 25 000 zł.,  
środki unijne - 425 000 zł.,  
środki krajowe - 50 000 zł.

Zakładany termin realizacji: 2021 -2023

Wydatki poniesione dotychczas: 0 zł.

- Projekt podstawowy nr 7

„Seniorzy w działaniu”.

Projekt planowany był do realizacji przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury i przestrzeni w ramach działań rewitalizacyjnych (projekt podstawowy nr 1) – budynek dawnej kotłowni w Osiedlu Stary Lubliniec. Przy braku realizacji projektu podstawowego nr 1 nie ma możliwości realizacji niniejszego projektu.

Niezależnie od projektu dla seniorów zrealizowano następujące zadania, które zasadniczo nie są programami w ramach GPR:

a. „Cyfrowe okno na świat – szkolenie ICT” zadanie zrealizowane dla 13 seniorów Dziennego Domu Pobytu Seniorów w Cieszanowie, w tym: 2 osoby z Osiedla Stary Lubliniec i 1 osoba z Osiedla Nowe Sióło, projekt realizowany X 2017 – VI 2018 przez Leos- Database marketing z Warszawy bezpłatnie.

b. „Wehikuł czasu – lokalni przewodnicy” zadanie zrealizowane dla 40 seniorów Dziennego Domu Pobytu Seniorów w Cieszanowie, w tym: 2 osoby z Osiedla Stary Lubliniec i 2 osoby z Osiedla Nowe Sióło, projekt realizowany X-XI 2018 przez Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” Dotacja Gminy Cieszanów 3 900 zł.

c. „Dialog pokoleń” zadanie zrealizowane dla 40 seniorów Dziennego Domu Pobytu Seniorów w Cieszanowie, w tym: 2 osoby z Osiedla Stary Lubliniec i 2 osoby z Osiedla Nowe Sióło, projekt realizowany X-XI 2018 przez Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” Dotacja Gminy Cieszanów 4 100 zł.

Zakładana wartość projektu 500 000 zł.,

w tym: budżet gminy – 25 000 zł.,

środki unijne - 425 000 zł.,

środki krajowe - 50 000 zł.

Zakładany termin realizacji: 2017 -2023.

Wydatki poniesione dotychczas: 0 zł.

- Projekt podstawowy nr 8

„Edukacja dzieci i młodzieży – podniesienie kompetencji kluczowych”.

Projekt planowany do realizacji. Brak realizacji projektu podstawowego nr 1, opóźnienie w uruchomieniu nowych środków unijnych nie pozwala na planowanie realizacji projektu.

Zakładana wartość projektu 1 000 000 zł.,

w tym: budżet gminy – 45 000 zł.,

środki unijne - 765 000 zł.,

środki krajowe - 90 000 zł.,

środki inne – 100 000 zł.

Zakładany termin realizacji: 2020 -2023

Wydatki poniesione dotychczas: 0 zł.

- Projekt podstawowy nr 9

„Samozatrudnienie w cenie”.

Projekt planowany do realizacji. Brak realizacji projektów podstawowych nr 1,2,3, opóźnienie w uruchomieniu nowych środków unijnych nie pozwala na zaplanowanie realizacji projektu tego. Brak nowej infrastruktury ogranicza, a nawet uniemożliwia promowanie samozatrudnienia.

Zakładana wartość projektu 500 000 zł.,

w tym: budżet gminy – 25 000 zł.,

środki unijne - 425 000 zł.,

środki prywatne 50 000 zł.

Zakładany termin realizacji: 2021 -2023

Wydatki poniesione dotychczas: 0 zł.

- Projekt podstawowy nr 10

„Kultywowanie tradycji i budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców”.

Projekt nie jest realizowany. Projekt planowany do realizacji przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury i przestrzeni w ramach działań rewitalizacyjnych. Przy braku infrastruktury brak możliwości realizacji projektu.

Zakładana wartość projektu 500 000 zł.,  
w tym: budżet gminy – 75 000 zł.,  
          środki krajowe - 425 000 zł.,

Zakładany termin realizacji: 2018 -2023

Wydatki poniesione dotychczas: 0 zł.

- Projekt podstawowy nr 11

„Gmina Cieszanów wzmacnia rodziny”.

Projekt nierealizowany, planowany do realizacji. Brak realizacji projektów podstawowych nr 1,2,3, opóźnienie w uruchomieniu nowych środków unijnych nie pozwala na zaplanowanie realizacji projektu tego. Do świadczenia usług związanych z tym projektem planowano wykorzystać wspartą w działaniach rewitalizacyjnych infrastrukturę (projekt podstawowy nr 1) – budynek dawnego spichlerza w Osiedlu Nowe Sióło. Ponadto do pracy podwórkowej oraz zajęć w ramach wsparcia dziennego dla dzieci planowano wykorzystać wsparte otoczenie funkcjonalnie związane z budynkiem.

Zakładana wartość projektu 1 000 000 zł.,  
w tym: budżet gminy –50 000 zł.,  
          środki unijne - 850 000 zł.,  
          środki krajowe 100 000 zł.

Zakładany termin realizacji: 2020 -2023

Wydatki poniesione dotychczas: 0 zł.

- Przedsięwzięcie uzupełniające nr 1

„Kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców, w tym wykluczonych i zagrożonych marginalizacją społeczną”.

Zakończenie okresu programowania środków unijnych 2014-2020 i brak nowych wytycznych i planów co do następnej perspektywy finansowej UE uniemożliwia planowanie realizacji projektu. W tym stanie rzeczy niepewna jest realizacja tego przedsięwzięcia.

Zakładana wartość projektu 1 500 000 zł.,  
w tym: budżet gminy – 75 000 zł.,  
          środki unijne – 1 275 000 zł.,  
          środki krajowe 150 000 zł.

Zakładany termin realizacji do 2023

Wydatki poniesione dotychczas: 0 zł.

- Przedsięwzięcie uzupełniające nr 2

„Stworzenie systemu wspierania przedsiębiorczości mieszkańców (ze szczególnym uwzględnieniem podobszarów rewitalizacji)”

Projekt nierealizowany, planowany do realizacji. Brak realizacji projektów podstawowych nr 1,2,3 nie pozwala na zaplanowanie realizacji tego projektu. Bazą do realizacji projektu była zaplanowana do realizacji infrastruktura i tworzone w wyniku jej powstania ewentualne miejsca pracy i działalność okołobiznesowa. Brak podmiotów gospodarczych zainteresowanych projektem/przedsięwzięciem.

Zakładana wartość projektu 500 000 zł., w tym: budżet gminy – 100 000 zł., środki prywatne – 250 000 zł., środki inne 150 000 zł. Zakładany termin realizacji do 2023. Wydatki poniesione dotychczas: 0 zł.

- Przedsięwzięcie uzupełniające nr 3

„Rozwój infrastruktury edukacyjnej i wychowania przedszkolnego”.

Zakończenie okresu programowania środków unijnych 2014-2020 i brak nowych wytycznych i planów co do następnej perspektywy finansowej UE uniemożliwia planowanie realizacji projektu. W tym stanie rzeczy niepewna jest realizacja tego projektu/przedsięwzięcia.

Zakładana wartość projektu 1 000 000 zł., w tym: budżet gminy – 50 000 zł., środki unijne – 850 000 zł., środki krajowe 100 000 zł. Wydatki poniesione dotychczas: 0 zł. Zakładany termin realizacji do 2023.

- Przedsięwzięcie uzupełniające nr 4

„Organizacja cyklicznych wydarzeń oraz rozwój działalności społecznej, sportowej, rekreacyjnej, kulturalnej, artystycznej i edukacyjnej na rzecz interesariuszy rewitalizacji”.

Planowany tematyczny zakres przedsięwzięcia obejmował organizację nowych oraz rozszerzenie istniejącej oferty imprez, wydarzeń, działań, zajęć, warsztatów, prelekcji itp. z wykorzystaniem wspartej w działaniach rewitalizacyjnych infrastruktury i przestrzeni na rzecz lokalnej społeczności. Brak nowej infrastruktury uniemożliwia realizację projektu/przedsięwzięcia.

Zakładana wartość projektu 500 000 zł., w tym: budżet gminy – 100 000 zł., środki krajowe - 400 000 zł. Zakładany termin realizacji do 2023. Wydatki poniesione dotychczas: 0 zł.

- Przedsięwzięcie uzupełniające nr 5

„Zagospodarowanie oraz dostosowanie przestrzeni na terenach wypoczynkowo-rekreacyjnych do prowadzenia aktywności społecznej i gospodarczej”.

Projekt przewidywał kompleksowe, bezpieczne, funkcjonalne i estetyczne zagospodarowanie i/lub zaadaptowanie (w tym w obiekty małej architektury) przestrzeni publicznych oraz prowadzenie działalności gospodarczych i społecznych w sposób atrakcyjny dla ich użytkowników. Planowano największy wkład finansowy dla tego projektu podmiotów gospodarczych, które miały zrealizować zadania podstawowe nr 2 i 3, jednak niewykonanie tych projektów powoduje brak zainteresowania podmiotów gospodarczych zagospodarowaniem przestrzeni rewitalizowanych terenów.

Zakładana wartość projektu 2 000 000 zł., w tym: budżet gminy – 747 400 zł., środki inne – 1 252 600 zł. Zakładany termin realizacji do 2023. Wydatki poniesione dotychczas: 0 zł.

- Przedsięwzięcie uzupełniające nr 6

„Prowadzenie działań termomodernizacyjnych, w tym opartych o odnawialne źródła energii, przyczyniających się do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej, działalności gospodarczych i mieszkaniowych (w tym wielorodzinnych)”.

Zakończenie okresu programowania środków unijnych 2014-2020 i brak nowych wytycznych i planów co do następnej perspektywy finansowej UE uniemożliwia planowanie realizacji projektu. W tym stanie rzeczy niepewna jest realizacja tego projektu/przedsięwzięcia.

Zakładana wartość projektu 5 000 000 zł., w tym: budżet gminy – 500 000 zł., środki unijne – 4 750 000 zł. Zakładany termin realizacji do 2023. Wydatki poniesione dotychczas: 0 zł.

- Przedsięwzięcie uzupełniające nr 7

„Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości infrastruktury komunalnej”.

Projekt realizowany na bieżąco w ramach ogłaszanych naborów na pozyskanie środków krajowych lub UE.

Zakładana wartość projektu 3 500 000 zł., w tym: budżet gminy – 525 000 zł., środki unijne – 2 975 000 zł. Zakładany termin realizacji do 2023.

Wydatki poniesione dotychczas wg zaciągniętych zobowiązań: 3 960 529,71 zł., budżet gminy - 1 324 902,30 zł., Środki krajowe FDS - 1 738 226 zł., Środki unijne - 580 793,09 zł. Środki ZUK SP. z o.o. - 316 608,32 zł.

Projekt realizowany na bieżąco w ramach naborów na pozyskanie środków krajowych lub UE.

Zadania:

a) „Budowa drogi gminnej bez numeru Cieszanów – Nowe Sioło w km. 0+002,5 – 0+600 wraz z przeprawą przez rzekę Brusienkę oraz przebudowa odcinka istniejącej drogi w km. 0-600 – 0-850” /realizacja od 2016 do 2020, dokumentacja budowlana 17220 +24600 = 41820 zł. Gmina Cieszanów; inspektor nadzoru wartość 42 312 zł. Gmina Cieszanów; roboty budowlane wartość 2 978 996,30 zł., w tym wartość dotacji 1738226 zł. Fundusz Dróg Samorządowych, Gmina wkład własny 1 240 770,30/.

b) Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Gminie Cieszanów /projekt realizowany od kwietnia 2018 do września 2018 przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Cieszanowie, wartość zadania 898 401,41 zł., dofinansowanie RPO WP 580 793,09 zł. , środki własne spółki 316 608,32 zł.

- Przedsięwzięcie uzupełniające nr 8

„Tworzenie produktu turystycznego bazującego na lokalnym dziedzictwie”.

Zakres przedsięwzięcia przewidywał kreowanie kompleksowego, markowego produktu turystycznego Gminy Cieszanów opartego o strukturę podmiotów (sektora publicznego, prywatnego i społecznego), atrakcji, miejsc, punktów obsługi i obiektów funkcjonujących zgodnie ze spójną koncepcją. Brak wykonania infrastruktury projektów podstawowych nr 1, 2, 3 zniechęcił prywatnych inwestorów i podmioty gospodarcze do realizacji niniejszego projektu.

Zakładana wartość projektu 1 000 000 zł., w tym: budżet gminy – 300 000 zł., środki krajowe – 200 000 zł. , środki prywatne – 500 000 zł. Zakładany termin realizacji do 2023.

Wydatki poniesione dotychczas: 0 zł.

- Przedsięwzięcie uzupełniające nr 9

„Tworzenie infrastruktury turystycznej i około turystycznej”.

Przedsięwzięcie przewidywało m.in. powstanie wypożyczalni rowerów i miejsca na grilla przy kąpielisku „Wędrowiec”,\ wieży widokowej oraz sieci ścieżek przyrodniczo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. oznakowanie i miejsca obsługi rowerzystów). Przedsięwzięcie to planowane było do realizacji przez Związek Międzygminny „Ziemia Lubaczowska”, który złożył wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina w czerwcu 2017 r. i nie otrzymał dofinansowania. Tytuł zadania Związku „Turystyka rowerowa sposobem na zrównoważony rozwój pogranicza polsko – ukraińskiego z wykorzystaniem lokalnych zasobów przyrodniczych”. Niezależnie od powyższego w ramach przedsięwzięcia „Tworzenie infrastruktury turystycznej i około turystycznej” realizowano zadania:

a) „Turystyka rowerowa sposobem na zrównoważony rozwój pogranicza polsko – ukraińskiego z wykorzystaniem lokalnych zasobów przyrodniczych” /2017 złożono wniosek o dofinansowanie, który nie otrzymał dofinansowania/

b) Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Rozbudowa Kąpieliska w Nowym Siole” /od marzec 2017 do lipiec 2017, wartość 50 000 zł. brutto – koszty Gminy Cieszanów/

c) Budowa stałego urządzenia do przewozów między brzegami na terenie Kąpieliska w Nowym Siole /2018 rok, realizowane przez Zakład Obsługi Gminy Sp. z o.o. w Cieszanowie, wartość 143 267,94 zł. brutto/,

d) Budowa infrastruktury technicznej dla kamperów na terenie Kąpieliska w Nowym Siole /2019 rok, realizowane przez Zakład Obsługi Gminy Sp. z o.o. w Cieszanowie, wartość 54 855 zł. brutto//

e) Rozbudowa budynku socjalnego na terenie Kąpieliska w Nowym Siole /2021 r./ realizowana przez Gminę Cieszanów w ramach projektu „Pan Karp na Wędrowcu”, wartość 468 146,33 zł., w tym dotacja PO Ryby 177 000 zł.

f) Budowa parku wodnego na terenie Kąpieliska w Nowym Siole /2022 r./ realizowana przez Gminę Cieszanów w ramach projektu „Budowa Parku Wodnego w Nowym Siole”, wartość 137 900 zł., w tym dotacja PO Ryby 50 000 zł.

g) Budowa infrastruktury turystycznej na terenie Związku Powiatowo - Gminnego „Ziemia Lubaczowska”, w tym na terenie gminy Cieszanów – Osiedla Nowe Sioło objętego programem rewitalizacji - budowa wieży widokowej, miejsca postoju i miejsca obsługi rowerzystów z grillem. Planowane zakończenie zadania maj 2024 r., planowane końcowe koszty do poniesienia na terenie gm. Cieszanów w wysokości 1 596 023 zł., w tym dotacja Fundusz Polski Ład w kwocie 1 427 788,85 zł. oraz środki Gminy Cieszanów o wartości 168 234,15 zł. /poniesione w 2023 r. kwota 163 521,65 zł./.

Zakładana wartość projektu 5 000 000 zł., w tym: budżet gminy – 450 000 zł., środki unijne – 2 550 000 zł., środki inne – 2 000 000 zł. Zakładany termin realizacji do 2023.

Wydatki poniesione dotychczas: 854 169,27 zł., w tym: budżet gminy - 592 567,98 zł., Środki ZOG Cieszanów - 198 122,94 zł., dotacja UE Program Operacyjny „Ryby” – 227 000 zł.

Wskaźniki monitoringowe wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023

Założenia GPR	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa (stan na 31.12.2014 r.)		Wartość docelowa (stan na 31.12.2023 r.)		Średnia wartość dla gminy (stan na 31.12.2023 r.)	UWAGI Wartość docelowa (stan na 31.12.2023 r.)	
			Podobszar I rewitalizacji Osiedle Nowe Siolo	Podobszar II rewitalizacji Osiedle Stary Lubliniec	Podobszar I rewitalizacji Osiedle Nowe Siolo	Podobszar II rewitalizacji Osiedle Stary Lubliniec			
<b>WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA</b>									
Cel rewitalizacji 1. Zbudowanie międzysektorowej współpracy interesariuszy rewitalizacji	Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w % ludności ogółem	%	21,5	10,96	19,14	15,15	11,28	15,92	Nie nastąpił wzrost poziomu wskaźnika o 5%
	Udział ludności w wieku produkcyjnym w % ludności ogółem	%	67,34	74,32	65,14	62,7	63,59	63,45	Poziom wskaźnika na poziomie średniej dla gminy
	Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca zamieszkania	osoba	6,09	7,53	5,38	1,63	6,67	2,48	Spadek poziomu wskaźnika poniżej średniej dla gminy

Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu ubóstwa w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca zamieszkania	osoba	2,23	4,45	2,19	1,18	4,1	1,1	Poziom wskaźnika na poziomie średniej dla gminy	Wzrost poziomu wskaźnika powyżej średniej dla gminy
Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu bezrobocia w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca zamieszkania	osoba	2,84	4,45	1,91	1,53	4,6	0,89	Wzrost poziomu wskaźnika powyżej średniej dla gminy	Wzrost poziomu wskaźnika powyżej średniej dla gminy
Liczba wypełnionych formularzy "Niebieska Karta" na 10 tys. mieszkańców	szt.	20,28	34,25	10,44	0	0,5	0,14	Spadek poziomu wskaźnika poniżej średniej dla gminy	Wzrost poziomu wskaźnika powyżej średniej dla gminy
Liczba organizacji pozarządowych na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania	szt.	0	0	0,39	0	0	0,4	Brak organizacji	Brak organizacji

	Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania – OBSZAR WIEJSKI	szt.	1,83	0,34	2,54	2,8	1,53	2,67	Wzrost poziomu wskaźnika powyżej średniej dla obszaru wiejskiego	Spadek poziomu wskaźnika poniżej średniej dla gminy
	Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania – OBSZAR WIEJSKI	szt.	0	0	0,34	0,47	0	0,17	Wzrost poziomu wskaźnika	Brak nowo zarejestrowanych firm
<b>Cel rewitalizacji 2. Poprawa warunków życia mieszkańców</b>	Przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania	-	0,2	-0,68	0,75	-1,16	-1,02	-0,42	Spadek poziomu wskaźnika poniżej średniej dla obszaru gminy	Spadek poziomu wskaźnika poniżej średniej dla obszaru gminy
	Saldo migracji na pobyt stały w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania	-	-0,2	-0,34	0,1	-0,23	-1,03	-0,56	Wzrost poziomu wskaźnika powyżej średniej dla obszaru gminy	Spadek poziomu wskaźnika poniżej średniej dla obszaru gminy
<b>WSKAŹNIK PRODUKTU</b>										
	Dodatkowa zdolność wytworzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych	MWe	0	0	-	0,04	0,003	2,16	Instalacje fotowoltaiczne u mieszkańców	Instalacje fotowoltaiczne u mieszkańców
	Dodatkowa zdolność wytworzenia energii cieplnej ze źródeł odnawialnych	MWt	0	0	-	0,016	0,003	1,32	Kolektory słoneczne i	Kolektory słoneczne mieszkańców

WSKAŹNIKI REZULTATU										
										pompy ciepła mieszkańców
	Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE	MWh/rok	0	0	0	30,71	2,86	1944	Źródła OZE u mieszkańców	Źródła OZE u mieszkańców
	Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE	MWh/rok	0	0	0	16,582	3,0816	1088	Źródła OZE u mieszkańców	Źródła OZE u mieszkańców
	Liczba osób, które nabyły lub rozwinęły kompetencje cyfrowe w wyniku udzielonego wsparcia	osoby	0	0	0	10	6	140	Projekt ICT	Projekt ICT
	Liczba osób, które nabyły lub rozwinęły kompetencje cyfrowe w wyniku udzielonego wsparcia - osoby niepełnosprawne	osoby	0	0	-	1	1	5	Projekt ICT	Projekt ICT
	Liczba osób 60+, które uzyskały nowe kompetencje i umiejętności	osoby	0	0	-	3	4	80	Projekt ICT	Projekt ICT

Po dokonaniu analizy zrealizowanych projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych, a także wskaźników monitoringowych wdrażania *Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023* stwierdzić można, że realizacja przedmiotowego programu miała neutralny wpływ na poprawę warunków życia mieszkańców i zbudowanie międzysektorowej współpracy interesariuszy rewitalizacji.

Ograniczenie możliwości ubiegania się o dofinansowanie w konkursie *Rewitalizacja przestrzeni regionalnej* uniemożliwiło zrealizowanie większości zaplanowanych projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych, a zmiany wskaźników są następstwem podejmowanych przez rządzących Polską w okresie obowiązywania PGR działań związanych ze zwiększeniem rządowych środków finansowych na zasiłki i dopłaty, zmniejszeniem bezrobocia, szczególnie w dużych miastach, a także COVID-19 i konfliktem zbrojnym pomiędzy Rosją, a Ukrainą.

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Cieszanów  
*mgr Zdzisław Zadworny*

Opracował:

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy

Andrzej Szymanowski